



En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 10:00 horas del día 18 de septiembre de 2013, se reunieron en el Aula 2 de la Planta Baja del Edificio "A" Administrativo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. ubicado en Carretera a La Victoria Km. 0.6, la Lic. Diana Pacheco Navarro, Titular de la Subdirección de Recursos Materiales; el Ing. Diego Alonso Montfoya León, Jefe del Departamento de Mantenimiento y Obra Pública; la Arq. Brenda Rivera Soto, Responsable de Proyectos; el Ing. Hernán Horacio Gálvez Huicoza, Supervisor de Obra; el C.P. & L.D. Ricardo Rascón Jaime, Titular del Órgano Interno de Control CIAD-Secretaría de la Función Pública, y las personas cuyos nombres y representaciones de las empresas licitantes que figuran en los espacios respectivos y firman la presente acta; todos ellos con el fin de llevar a cabo el evento de junta de aclaraciones, con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con Licitación Pública Nacional No. **LO-0389ZY998-N8-2013** emitido por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. con sede en Hermosillo, Sonora, para la adjudicación del contrato de Obra Pública a Precios Unitarios consistente en la **Construcción del Edificio para Archivo de Concentración del CIAD, en Hermosillo, Sonora**

Antes de iniciar la Junta de Aclaraciones, se procedió a recibir de los licitantes presentes el oficio donde indica su interés en participar en esta licitación, tal como se señala en el punto 4.3 de la Convocatoria de la Licitación. Los participantes que entregaron dicho oficio son: IMPULCASA DESARROLLOS, S.A. DE C.V., ING. MARTIN MAR CASTAÑEDA, INGENIERIA DV, S.A. DE C.V., INMOBILIARIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISION CALOP, S.A. DE C.V., ADOBE DESARROLLOS, S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA ELECTRICA GARZA, S.A. DE C.V. Y CONOSON, S.A. DE C.V.

Se inicia con este Acto, haciendo las siguientes aclaraciones por parte de CIAD:

A1) Se modifica el texto del concepto AA-09 del Catálogo, por lo que quedan según lo indicado en el Anexo I a esta acta.

A2) Agregan tres partidas nuevas al catálogo de Conceptos: los conceptos AA-19, AA-20 y AA-21 las cuales quedarán descritas en el Anexo I de esta acta.

A3) Se cancelan del catálogo los conceptos: MYE-007, MYE-008, MYE-009, MYE-010, MYE-011, MYE-012, MYE-013 y MYE-014 de Mobiliario y equipamiento.

Se recibieron las siguientes preguntas aclaratorias en tiempo y forma por medio de correo electrónico.

ADOBE DESARROLLOS S.A. DE C.V.:

Pregunta 1.- En el concepto ALB-030 de Albañilería y Acabados, el aplanado grueso y ¿Qué tipo de mortero es?

Respuesta 1 CIAD, A. C.: La información se encuentra en el plano arquitectónico No.8, dentro del cuadro de acabados, correspondiente a muros con clave 3.

Pregunta 2.- En los conceptos PYB-002, PYB-012, PYB-014, PYB-018 de Puertas y Ventanas solicitan croquis de estos parasoles.

Respuesta 2 CIAD, A.C.: La información se encuentra en los planos arquitectónicos No. 3, 4, 5 y 6; en estos planos se encuentra croquis, descripción y ubicación del elemento.

Precedor Hernán H. Gálvez

Chavez

Rascón



Pregunta 3.- Los conceptos MYE-007, MYE-008, MYE-009, MYE-010, MYE-011, MYE-012, MYE-013 y MYE-014 de Mobiliario y Equipo ¿se van a cotizar? -----

Respuesta 3 CIAD, A.C.: Los conceptos MYE-007, MYE-008, MYE-009, MYE-010, MYE-011, MYE-012, MYE-013 y MYE-014 de Mobiliario y Equipo no se van a cotizar. -----

DISTRIBUIDORA ELECTRICA GARZA S.A. DE C.V.: -----

Pregunta 4.- En el concepto CIM-002 de Cimentación ¿incluye material inerte para relleno? -----

Respuesta 4 CIAD, A.C.: Este concepto no incluye relleno. -----

Pregunta 5.- En los conceptos CIM-005, CIM-006, CIM-007, CIM-008, CIM-009, CIM-010 y CIM-011 de Cimentación ¿incluye el mejoramiento del terreno al 95% prueba proctor en el precio unitario según plano? -----

Respuesta 5 CIAD, A.C.: Para los conceptos CIM-005, CIM-006, CIM-007, CIM-008, CIM-009, CIM-010 y CIM-011 de Cimentación incluir dentro de la matriz de precios unitarios el mejoramiento del terreno compacto al 95% de la prueba proctor. Las pruebas de laboratorio se incluirán dentro de los indirectos de la obra. -----

Pregunta 6.- En el concepto CIM-016 de Cimentación falta especificar el aplanado cemento - arena 1:5 fino floteado, la pintura y el armex 15x30-4 ¿se la incluyo en el precio unitario? -----

Respuesta 6 CIAD, A.C.: Las indicaciones del concepto CIM-016 de Cimentación se encuentran en el plano estructural 1, en el detalle del mismo. -----

Pregunta 7.- En los conceptos HYS-001, HYS-002, HYS-003, HYS-004, HYS-005, HYS-006, HYS-007, HYS-008, HYS-009, HYS-010, HYS-011, HYS-012, HYS-013, HYS-014, HYS-015, HYS-016 y HYS-017 de Instalación Hidrosanitaria ¿incluyo la prueba en el precio unitario? -----

Respuesta 7 CIAD, A.C.: Se incluye una prueba para todas las instalaciones hidráulicas. -----

ING. MARTIN MAR CASTAÑEDA: -----

Pregunta 8.- En la partida de Aire Acondicionado, revisando el proyecto se encuentran las siguientes diferencias: a) Las rejillas de inyección de 30 x 24 indicadas en el plano del proyecto, no se indican en el catálogo de conceptos; b) Los espiroductos pintados que vienen en planos de proyecto no se encuentran en el catálogo de conceptos; c) Los ductos flexibles de 8" y 10" indicados en planos no vienen en catálogo de conceptos y d) En el concepto AA-15 difusor de inyección 9x9 en catálogo indican 4 piezas y en planos de proyectos son 2 de 9x9" y 2 de 8x8". -----

Respuesta 8 CIAD, A.C.: En la partida de Aire Acondicionado se tomará en cuenta lo siguiente: la respuesta al inciso a) se anexa concepto nuevo, es una rejilla lineal de 30x4" el cual corresponde al concepto AA-19; respuesta al inciso b) Se debe de considerar el concepto AA-09 100kg como espiroductos, se anexa en esta acta el Anexo I con la información correspondiente; respuesta al inciso c) se anexan los conceptos AA-20 y AA-21; respuesta al inciso d) Se considerará un solo precio para los dos tipos de rejillas ya que son muy similares. -----

Hernán H. Gálvez

Hernán

Rosario



Pregunta 9.- En la partida de instalaciones eléctricas, cotizando con los proveedores informan lo siguiente:
a) En el concepto IE-007 indica luminario tipo led catálogo No. FVCLED-7903/AL pero al parecer no existe ¿es correcto el número de catálogo? b) En el concepto IE-015 el centro de carga catálogo No. NQ303L225S es para 1F3H y el concepto lo indica trifásico ¿lo consideramos monofásico o trifásico? Y c) En el concepto IE-016 interruptor catálogo No. KAL36250 ya no existe ¿el nuevo puede ser JDL36250? -----

Respuesta 9 CIAD, A.C.: En la partida de instalaciones eléctricas se tomará en cuenta lo siguiente: la respuesta al inciso a) El modelo debe de ser LVRLED-7303/AL; respuesta al inciso b) El tablero debe de ser trifásico y el modelo NQ304L225F (embutir); respuesta el inciso c) Sigue estando en catálogo de Square-D, pero si no lo encuentran localmente pueden usar el interruptor catálogo No. JDL36250. -----

Pregunta 10.- ¿Cuáles conceptos se considerarán para su análisis de la partida de Mobiliario y Equipamiento? -----

Respuesta 10 CIAD, A.C.:- Solo se deberán de considerar los muebles de carpintería. En el comentario por parte de CIAD No. A3 se indican que conceptos se cancelan del catálogo y no se cotizarán. -----


Pregunta 11.- El control de calidad para los materiales como concretos, aceros, compactaciones ¿se consideran dentro de nuestros indirectos, o los absorberá la dependencia? -----


Respuesta 11 CIAD, A.C.: El control de calidad debe de ir incluido en los indirectos del contratista. -----

No habiendo más aclaraciones, se les recuerda que las proposiciones técnicas y económicas deberán presentarse en un sobre cerrado, en el Aula 2 de la planta baja del Edificio "A" Administrativo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C., en punto de las **11:00 horas** del día **Martes 24 de Septiembre de 2013**. -----


Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que el acto intervinieron. -----

Por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.:


LIC. DIANA PACHECO NAVARRO
Titular de la Subdirección de Recursos Materiales


ING. DIEGO ALONSO MONTOYA LEON
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Obra Pública



ARQ. BRENDA RIVERA SOTO
Responsable de Proyectos



ING. HERNAN HORACION GALVEZ HUICOZA
Supervisor de Obra


C.P. & L.D. RICARDO RASCON JAIME
Titular del Órgano Interno de Control CIAD-SFP




Por los Licitantes:



ING. JAVIER GONZALEZ MIRELES
Inmobiliaria, Construcción y Supervisión Calop, S.A.
de C.V.


ING. PEDRO SANDOVAL CORONEL
Adobe Desarrollos, S.A. de C.V.


C. JESUS DANIEL TORRES
Distribuidora Eléctrica Garza, S.A. de C.V.


ING. RAMON MUZAGAY GALLEGO
Ingeniería D.V. S.A. de C.V.


ING. JONADAD MARQUEZ CRISTOBAL
Conoson, S.A. de C.V.


ING. ERNESTO SAENZ AVILA
Representando al Ing. Martín Mar Castañeda


ING. LUIS MIRANDA AVILA
Impulcasa Desarrollos, S.A. de C.V.

Por los Observadores:


ING. CARLOS LABORIN ALBELAIS
Grupo IMSA y Construcción, S.A. de C.V.

NOTA: ESTA PAGINA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-0389ZY998-N8-2013.


Hernán H. Gálvez











CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A. C.
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Mantenimiento y Obra Pública
Licitación Pública Nacional No. LO-0389ZY998-N8-2013
Construcción del Edificio para Archivo de Concentración del CIAD, en Hermosillo, Sonora

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

5 DE 5

ANEXO I

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
AA-09	DUCTOS DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y 24, CIRCULAR TIPO ESPIRODUCTO DIAMETRO DE 10", 14" Y 16", CON REDUCCIONES CÓNICAS. INCLUYE: COLGANTEO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	KG	116.00
AA-19	REJILLA DE INYECCION TIPO LINEAL 30X4" MARCA NAMM, MODELO VCP, ESMALTADA COLOR BLANCO, INC. CHILLOS DE 3/4", HERRAMIENTA Y M.O.	PZA	2.00
AA-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE REDONDO DE 10" DE DIÁMETRO, INCLUYE PERAS DE FIJACIÓN, COLGANTEO, CONEXIÓN CON CINCHO A DUCTO Y REJILLA, HERRAMIENTA Y M.O.	ML	4.05
AA-21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE REDONDO DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE PERAS DE FIJACIÓN, COLGANTEO, CONEXIÓN CON CINCHO A DUCTO Y REJILLA, HERRAMIENTA Y M.O.	ML	2.70

[Handwritten signatures and notes]

Hernán H. Gálvez

Prevedor

Chavez

Rosón

[Other illegible signatures]